

AREST COSTA NORD LAGO D'ISEO: CRONOPROGRAMMA

27/05/25

WBS	Task	Start	Finish	Duration	Feb 2025			Mar 2025			Apr 2025				May 2025				Jun 2025				Jul 2025				Aug 2025					
					17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11		
		18 Feb 2025	16 Aug 2025	180																												
1	FASE ESECUZIONE LAVORI	18 Feb 2025	16 Aug 2025	180	FASE ESECUZIONE LAVORI																											
1.1	OPERE STRADALI E IMPIANTI	18 Feb 2025	16 Aug 2025	180	OPERE STRADALI E IMPIANTI																											
1.1.1	Scavi e Movimenti Terra Ciclabile	18 Feb 2025	18 May 2025	90	Scavi e Movimenti Terra Ciclabile																											
1.1.2	Sottoservizi	18 Apr 2025	9 Jun 2025	53	Sottoservizi																											
1.1.3	Sottofondi e Massicciate	19 May 2025	28 Jun 2025	41	Sottofondi e Massicciate																											
1.1.4	Finiture e superfici	18 Jun 2025	2 Aug 2025	46	Finiture e superfici																											
1.1.5	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	13 Jul 2025	16 Aug 2025	35	IMPIANTO ILLUMINAZIONE																											
1.1.6	FINE LAVORI STRADALI	15 Aug 2025	15 Aug 2025	0	FINE LAVORI STRADALI																											
1.2	OPERE EDILI	17 May 2025	17 Jul 2025	62	OPERE EDILI																											
1.2.1	Copertura palco	17 May 2025	22 Jun 2025	37	Copertura palco																											
1.2.2	Restauro muri parapalle	16 Jun 2025	12 Jul 2025	27	Restauro muri parapalle																											
1.2.3	Finiture e Impianti	23 Jun 2025	17 Jul 2025	25	Finiture e Impianti																											
1.2.4	FINE LAVORI EDILI	17 Jul 2025	17 Jul 2025	0	FINE LAVORI EDILI																											
1.3	OPERE A VERDE	24 May 2025	16 Aug 2025	85	OPERE A VERDE																											
1.3.1	Preparazione superfici	9 Jun 2025	27 Jun 2025	19	Preparazione superfici																											
1.3.2	Alberature	28 Jun 2025	20 Jul 2025	23	Alberature																											
1.3.3	Arbusti e Siepi	14 Jun 2025	30 Jun 2025	17	Arbusti e Siepi																											
1.3.4	IMPIANTO IRRIGAZIONE	16 Jul 2025	16 Aug 2025	32	IMPIANTO IRRIGAZIONE																											
1.3.5	ATTREZZATURE	24 May 2025	16 Aug 2025	85	ATTREZZATURE																											
1.3.5.1	Allestimento area cani	24 May 2025	27 Jun 2025	35	Allestimento area cani																											
1.3.5.2	Allestimento boschetto didattico	25 Jul 2025	16 Aug 2025	23	Allestimento boschetto didattico																											
1.3.6	PRATI	13 Jul 2025	16 Aug 2025	35	PRATI																											
1.3.6.1	Semina	13 Jul 2025	1 Aug 2025	20	Semina																											
1.3.6.2	Consolidamento	1 Aug 2025	16 Aug 2025	16	Consolidamento																											
1.3.7	FINE LAVORI OPERE A VERDE	16 Aug 2025	16 Aug 2025	0	FINE LAVORI OPERE A VERDE																											