

Intervento di "riqualifica collegamento ciclopedonale fra la Via Wortley e la sponda nord del lago d'Iseo in comune di Costa Volpino		giugno				luglio					agosto					settembre					ottobre				
Lavorazioni/Attività	durata	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
Recinzione e apprestamenti del cantiere	3 gg				Z4	Z2/3														Z1					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere					Z4	Z2/3														Z1					
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali					Z4	Z2/3														Z1					
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere					Z4	Z2/3														Z1					
Allestimento di servizi sanitari del cantiere					Z4	Z2/3														Z1					
Scavi, demolizioni e rimozioni	49 gg				Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Taglio di asfalto di carreggiata stradale					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Asportazione di strato di usura e collegamento					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Demolizione di fondazione stradale					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Rimozione di segnaletica verticale					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Rimozione di chiusini e pozzetti					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Scavo di sbancamento					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Rinterro di scavo eseguito a macchina					Z4	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3										Z1	Z1	Z1			
Opere in C.a.	25 gg				Z4	Z4	Z4	Z4																	
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione					Z4	Z4	Z4	Z4																	
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione					Z4	Z4	Z4	Z4																	
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione					Z4	Z4	Z4	Z4																	
Adeguamento reti impiantistiche	80 gg				Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3					
Rimessa in quota di pozzetti e chiusini					Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3					
Nuovi pozzetti e chiusini					Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3					
Impianto illuminazione	8 gg										Z4				Z2/3										
Posa di pali per pubblica illuminazione											Z4				Z2/3										
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico											Z4				Z2/3										
Pavimentazioni stradali	90 gg				Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3				Z1	Z1
Cordoli, zanelle e opere d'arte					Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3				Z1	Z1
Realizzazione di marciapiedi					Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3				Z1	Z1
Formazione di manto di usura e collegamento					Z4	Z4	Z4	Z4	Z4	Z2/3	Z2/3		Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3	Z2/3				Z1	Z1
Opere complementari	8 gg																				Z4	Z2/3			
Realizzazione di segnaletica orizzontale																					Z4	Z2/3			
Posa di segnaletica verticale																					Z4	Z2/3			
Pulizia di sede stradale																					Z4	Z2/3			
Arredo urbano	9 gg																					Z4	Z2/3		
Installazione di dissuasore di traffico																						Z4	Z2/3		
Smobilizzo del cantiere																						Z4	Z2/3	Z1	

LEGENDA:

Z1 = stralcio 1

Z2/3 = stralcio 2 e 3

Z4 = stralcio 4