



COMUNE DI COSTA VOLPINO



Regione  
Lombardia



**Lavori di:**

**Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di Branico. CUP: B99J21022410002 CIG: 9511723A1F**

Finanziamento: per la quota di € 1.034.089,45 con Fondo complementare al PNRR:

Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 59/2021 convertito con modificazioni dalla l. 101/2021), per la quota di € 155.000,00 con i fondi aggiuntivi assegnati con decreto-legge del 23.09.2022 n. 144 art.29 co. 2 e per la quota di € 58.769,69 con avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti e per la quota di €. 7.140,86 con avanzo di amministrazione libero.

Documento: Verbale di sospensione dei lavori n. 01

---

**LAVORI:** Riqualfica mediante efficientamento energetico e miglioramento sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Vicolo Corto nella frazione di Branico.  
CUP: B99J21022410002 - CIG: 9511723A1F

**COMMITTENTE:** Comune di Costa Volpino, Piazza Caduti di Nassiriya, 3, Costa Volpino (BG), 035/970290

**R.U.P.** Geom. Claudia Botticchio

**IMPRESA:** Impresa Duci Srl, Via dei Prati n. 5 - Vilminore di Scalve (BG)

**CONTRATTO:** in data 16/03/2023 n. 934 di rep. registrato a Bergamo, il 20/03/2023 al n. 11818 pari a Euro 939'330.41

### **Verbale di sospensione lavori**

(art. 10 comma 5 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di dicembre nel Comune di Costa Volpino, il sottoscritto Geom. Matteo Grassi, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico della Stazione Appaltante, ha compilato il presente verbale con l'intervento di:

- Sig. Duci Ernesto, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice Impresa Duci Srl;
- Geom. Claudia Botticchio in rappresentanza della Stazione appaltante;

#### **Considerato**

Che in data 27.03.2023 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra, così come indicato nell'apposito verbale di consegna lavori;

Che i lavori così come sopra individuati non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- si rende necessario apportare alcune integrazioni progettuali attraverso la redazione di una perizia di variante;
- in virtù del periodo festivo risulta impossibile l'approvvigionamento di taluni materiali;

che, in data odierna, risulta il seguente stato dell'area:

- L'area di cantiere risulta ordinata e sicura, le opere previste nel progetto originario sono in buona sostanza completate

#### **Rilevato**

- che alla data odierna sono stati inoltrati n. 01 stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati di Euro 508'112,93 oltre Iva;
- che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: posa inferriate metalliche e completamento revisione impianti;
- che le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere, al momento della sospensione risultano essere: gru a torre;

- le cautele che l'esecutore dei lavori deve adottare per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature sono i seguenti: mantenere il cantiere completamente sgombero fatta eccezione per la torre che dovrà essere opportunamente recintata;
- che a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, salvo il caso previsto dall'art. 107 comma 2 D.lgs. 50/2016.

### **Dispone**

All'impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprendere gli stessi quando saranno cessate le condizioni di impedimento alla loro realizzazione a perfetta regola d'arte sopra specificate.

Durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa esecutrice dovrà provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Il Sig. Ernesto Duci quale rappresentante dell'impresa esecutrice, relativamente alla sospensione dei lavori di cui trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto non ha nulla a che osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Costa Volpino, 27.12.2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

---

*(Sig. Duci Ernesto)*

---

*(Geom. Matteo Grassi)*