



COMUNE DI COSTA VOLPINO

1 Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Prot. e data: vedasi file allegato "Datiprotocollazione.xml"

Ambiente e Patrimonio

PEC

Spett.le
IMPRESA DUCI S.R.L.
Via dei Prati, 5
24020 Vilminore di Scalve (Bg)
ufficiogare.duci@pec.it

p.c.

Spett.le
Raggruppamento temporaneo
Geom. Matteo Grassi
matteo.grassi@geopec.it
Ing. Barcillesi Alberto
albertobarcillesi@gmail.com

Oggetto: Riqualfica mediante efficientamento energetico e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in vicolo Corto nella frazione di Branico.

CUP B99J21022410002 _ CIG 9511723A1F.

Concessione proroga (ART. 2.11 Capitolato speciale d'appalto)



PNC
PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR
*Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR,
di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59,
finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR*

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento dei lavori di "Riqualfica mediante efficientamento energetico e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in vicolo Corto nella frazione di Branico" (Cup B99J21022410002), di cui al contratto stipulato in data 16.03.2023, n. 934 di Rep., registrato in data 20.03.2023 al n. 11818 serie 1T;

Vista la Vostra nota pervenuta al protocollo comunale in data 26.10.2023, registrata al n. 19865, con cui trasmettevate la richiesta di proroga dei tempi per l'esecuzione dell'opera per ulteriori 26 (ventisei) giorni;

Responsabile dell'Area Governo del Territorio Geom. Francesca Pertesana
Responsabile del Procedimento Geom. Claudia Botticchio



COMUNE DI COSTA VOLPINO

1 Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Preso atto della Vostra nota prot. n. 19865/2023 che recita “...*Il maltempo per 67 giorni calcolati fino ad oggi come indicato nel bollettino storico presente al seguente link <https://www.3bmeteo.com/meteo/costa+volpino/storico/202304> di cui si allegano schermate...*”;

Considerato inoltre che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Visto il parere favorevole del Direttore Lavori geom. Grassi Matteo, pervenuto in data odierna 27.10.2023 e registrato al protocollo comunale al n. 20003;

Con la presente

CONCEDE

ai sensi dell'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'operatore economico IMPRESA DUCI S.R.L. con sede in via Prati n.5 – 24020 Vilminore di Scalve (Bg), codice fiscale e partita Iva 02583510165, una proroga di 26 (ventisei) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di “Riqualifica mediante efficientamento energetico e miglioramento rischio sismico immobile di edilizia residenziale pubblica sito in vicolo Corto nella frazione di Branico” (Cup B99J21022410002), di cui al contratto stipulato in data in data 16.03.2023, n. 934 di Rep., registrato in data 20.03.2023 al n. 11818 serie 1T;

Pertanto, il nuovo termine utile per la completa esecuzione dei lavori è fissato al 30.11.2023.

La predetta proroga viene concessa a condizione che le imprese non possano accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Claudia Botticchio

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa.